



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 1 de 17

No. 7 DEL 2023

ACTA DEL "SEPTIMO COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA"

En Bucaramanga, siendo las 8:30 a.m. del día 6 del mes de diciembre del año 2023 se realizó reunión Virtual , previa convocatoria realizada por Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación , se reunieron: Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación, Adrián Ignacio González, Secretario Jurídico (Delegado del Alcalde), Cesar Augusto Ortiz Ascencio, Orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, Nathalie Quintero Suarez, Mauricio Rincón, Ana Gregoria Medina, Edwin Romero Viviescas, en representación de las Juntas Administradoras Locales (JAL) del área urbana y rural de Bucaramanga, en calidad de miembros del "**Comité Técnico de Presupuestos Participativos de la Administración Central de Bucaramanga**", con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente Orden del Día:


1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Informe ejecución de acuerdos sociales – IMEBU - IMCT
4. Informe de seguimiento proyectos de infraestructura – Barrios y Veredas. – Secretaría Infraestructura.
5. Solicitud Contratos de Andenes, escaleras y peatonales.
6. Informe de seguimiento proyectos de infraestructura – Acuerdos Escolares – Secretaría Infraestructura.
7. Presentación y aprobación de acuerdos de Barrios y Veredas vigencia 2023.
8. Solicitud de visita, proyectos de respaldo vigencia 2023
9. Informe de seguimiento ejecución de Acuerdos Escolares 2023 – Sec. Educación.
10. Otros – Solicitudes Varias

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Se llama a Lista a los miembros del Comité al cual respondieron los relacionados a continuación:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Cecilia Osorio López	Secretaria de Planeación	Secretaría de Planeación
Adrián Ignacio González	Secretario Jurídico (Delegado del Alcalde)	Despacho del Alcalde
Cesar Augusto Ortiz Ascencio	Orientador Ejercicio Presupuestos Participativos	Secretaría de Planeación
Nathalie Quintero Suarez	Representante Edil	JAL
Mauricio Rincón	Representante Edil	JAL
Ana Gregoria Medina	Representante Edil	JAL
Edwin Romero Viviescas	Representante Edil	JAL

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 2 de 17

Se relaciona a continuación lista de invitados:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Anderson Contreras	Delegado Secretaría de Infraestructura	Secretaría de Infraestructura
Enna María Acevedo Rueda	Funcionaria secretaria de Educación	Alcaldía de Bucaramanga
José Andrés Carreño	Delegado Secretaría de Educación	Secretaría De Educación
María Hani Martínez	Equipo Facilitador de Presupuestos Participativos	Alcaldía de Bucaramanga
Laura Aconcha	Equipo Facilitador de Presupuestos Participativos	Alcaldía de Bucaramanga
Karen Sánchez	Coordinadora de Formación	IMEBU
Katherine Sandoval	Secretaría De Educación	Alcaldía de Bucaramanga
David García	Secretaría De Educación	Alcaldía de Bucaramanga

Después del llamado a lista, se establece que hay quórum y se somete a aprobación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación del acta anterior

El señor Cesar Augusto Ortiz Ascencio, orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, informa que el acta fue enviada a todos los miembros del comité vía correo electrónico y que posteriormente se recogerán las firmas de los asistentes a la reunión número 7 del comité técnico de presupuestos participativos.

Se Somete a aprobación el acta la cual es aprobada por unanimidad.

3. 1. Informe ejecución de acuerdos sociales – IMEBU - IMCT

Se otorga la palabra al Orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, Cesar Augusto Ortiz, quien presenta al Comité, oficio enviado por el Instituto Metropolitano de Cultura y Turismo, en el cual plasman el itinerario de ejecución del proyecto del barrio Luz de Salvación y así mantener al comité informado

Conforme a su solicitud, nos permitimos informar que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga adelantó Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUZ DE SALVACIÓN DE BUCARAMANGA", proceso identificado con el número IMCT-SI-008-2023. Me permito adjuntar el cronograma establecido del proceso en mención y del link respectivo del SECOP.

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación del aviso de convocatoria pública	27/10/2023
Publicación Estudios Previos	27/10/2023
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	27/10/2023
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	2/11/2023
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	2/11/2023
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	3/11/2023
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	8/11/2023
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	10/11/2023
Presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones	14/11/2023
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	15/11/2023
Plazo máximo para expedir adendas.	16/11/2023
Presentación de Ofertas	17/11/2023
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	17/11/2023
Informe de presentación de ofertas	17/11/2023
Publicación del informe de verificación o evaluación	20/11/2023
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	23/11/2023
Apertura del sobre económico	27/11/2023
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	27/11/2023



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 3 de 17

Firma del Contrato	28/11/2023
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	29/11/2023
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato.	29/11/2023

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbj=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex¬ice=CO1.NTC.5153455>

El Orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos informa que: según reporte presentado por la funcionaria Martha Ardila del IMCT, del día 30 de noviembre, el proyecto esta cumpliendo con los tiempos de contratación. Se anexa oficio del IMCT

Para los proyectos sociales del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, el Orientador del Ejercicio, expone la presentación compartida por el IMEBU el día 30 de noviembre, que informa la cantidad de personas impactadas directamente y los recursos apropiados para cada comunidad.

Población a impactar

PROYECTO	PROBLACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS	PRESUPUESTO ASIGNADO	Ejecución Real
CAPACITACIONES POR GENERO HOMBRES MECANICA AUTOMOTRIZ, ESPECIALMENTE EN DIESEL, MUJERES CAPACITACIÓN EN BELEZA INTEGRAL	ASENTAMIENTO CUYANITA- COMUNA 4	30 EN BELLEZA INTEGRAL 30 EN MECANICA DIESEL	\$253,808,244,43	\$ 191.525.000
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN BELLEZA Y CONDUCCIÓN	VEREDA SANTOS BAJOS - CORREGIMIENTO 2	20 EN BELLEZA 74 EN CONDUCCIÓN	\$253,808,244,43	\$ 228.125.000
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CONDUCCIÓN	VEREDA CHITOTA- CORREGIMIENTO 2	31 EN CONDUCCIÓN	\$253,808,244,43	\$ 71.475.000
FORMACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR EN CACAO Y OTROS PRODUCTOS CON FORTALECIMIENTO EN RUTA TURISTICA	VEREDA GUALILO BAJO- CORREGIMIENTO 3	25 PERSONAS	\$253,808,244,43	\$ 245.187.510
			\$1,015,232,977,72	736,312,510

La Coordinadora de formación del IMEBU, Karen Sánchez, hace la claridad sobre la cantidad de personas impactadas por el proyecto de Formación en Economía Circular en Cacao y otros Productos con Fortalecimiento en Ruta Turística, para este proyecto se tomó como referencia el reporte del DANE del año 2014, donde solo 20 predios tienen la vocación para cultivos, para la capacitación en la ruta ecoturística se amplió el cupo para capacitar otras 5 personas, para un total de 25 personas impactadas. Se anexa presentación del IMEBU.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 4 de 17

4. Informe de seguimiento proyectos de infraestructura – Barrios y Veredas. – Secretaría Infraestructura.

El Orientador del ejercicio presenta y lee, el cuadro que hace parte del informe del mes de octubre F-DPM-1210-238,37-053, presentado por la secretaria de Infraestructura, que indica los 58 proyectos que se encuentran en ejecución del ejercicio de Presupuestos Participativos.


SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS								Código: F-DPM-1210-238,37-0
								Versión: 0.0
								Fecha Aprobación: Agosto-01-2
								Página: 1 de 1
VIGENCIA	Comuna/Corregimiento	Barrio/Vereda	Proyecto aprobado por la comunidad	Presupuesto Asignado	Número Contrato	Número Proceso	Valor Presupuestado	Estado
2019	Comuna 01	Villa Alegre	Mejoramiento de Malla Vial	\$ 128.000.000,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 115.200.000	EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 06	La Esmeralda -2	Construcción Reductores de Velocidad	\$ 128.000.000,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 17.000.000	EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 06	Campo Hermoso-3	Mejoramiento de Malla Vial	\$ 128.000.000,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 115.200.000	EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 06	Concordia	Mantenimiento Puente Peatonal	\$ 128.000.000,00	297-2022	SI-SI-SAMC-002-2022	\$ 265.103.043	EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 07	Ciudad Soñar	Construcción Reductores de Velocidad	\$ 128.000.000,00	81-2021	SI-LP-001-2021		EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 13	Alvárez	Mantenimiento Malla Vial	\$ 128.000.000,00	81-2021	SI-LP-001-2021	\$ 127.000.000	EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 14	Buenos Aires	Mantenimiento Malla Vial	\$ 128.000.000,00	81-2021	SI-LP-001-2021	\$ 127.000.000	EN EJECUCIÓN
2019	Comuna 14	Boenavita	Mantenimiento Malla Vial	\$ 128.000.000,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 127.000.000	EN EJECUCIÓN
2019	Corregimiento 2	Solarquí Bajo	Construcción Muro de Estabilización	\$ 128.000.000,00	419-2022	SI-SI-LP-020-2022	\$ 75.896.083	EN EJECUCIÓN
2020	Comuna 06	Bucaramanga	Mantenimiento Malla Vial	\$ 152.197.462,00	406-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 95.000.000	EN EJECUCIÓN
2020	Comuna 09	La Libertad	Mantenimiento de Andenes	\$ 101.464.975,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 160.239.346	EN EJECUCIÓN
2020	Comuna 11	Dangond-3	Reductores de Velocidad	\$ -	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 17.000.000	EN EJECUCIÓN
2020	Comuna 13	Alvarez	Mantenimiento Malla Vial	\$ 304.364.925,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 270.000.000	EN EJECUCIÓN
2020	Comuna 14	Miraflores	Mantenimiento Malla Vial	\$ 101.464.975,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 90.000.000	EN EJECUCIÓN
2020	Comuna 16	Bosques del Cacique	Adecuación de espacio público	\$ 152.197.462,00	27-2023	SI-LP-015-2021	\$ 3.322.290.207	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 01	El Rosal	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 148.041.799	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 01	Campo Madrid	Mejoramiento, andenes, barandas y pasamanos	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 124.560.510	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 01	Altos del Progreso	Mejoramiento malla vial	\$ 253.808.244,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 239.000.000	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 02	La Independencia	Mejoramiento andenes, escaleras y pasamanos	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 175.296.219	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 02	La Juventud	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 107.752.747	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 06	Chapinero	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 85.375.248	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 08	B Cinal	Mejoramiento de malla vial	\$ 253.808.244,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 228.427.420	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 08	Quinta Estrella	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	28-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 128.148.604	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 08	Villas del Romero	Mejoramiento malla vial	\$ 253.808.244,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 228.427.420	EN EJECUCIÓN

VIGENCIA	Comuna/Corregimiento	Barrio/Vereda	Proyecto aprobado por la comunidad	Presupuesto Asignado	Número Contrato	Número Proceso	Valor Presupuestado	Estado
2021	Comuna 07	Centauros	Mejoramiento de parque y juegos infantiles	\$ 253.808.244,00	411-2022	SI-SI-LP-011-2022	\$ 353.032.442	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 07	Ciudadela Real de Minas	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 185.024.161	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 08	Cordocño 1	Mejoramiento de pasamanos y rampas	\$ 253.808.244,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 83.066.408	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 10	Cristal Alto	Mejoramiento malla vial nueva	\$ 253.808.244,00	406-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 25.380.824	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 10	Diamante 2	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 168.565.150	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 10	San Luis	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 117.055.457	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 11	Villa Alicia	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 164.241.338	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 12	Puerta del Sol	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	417-2022	SI-SI-LP-014-2022	\$ 228.020.204	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 12	Nuevo Sotomayor	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	28-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 201.886.835	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 12	Sotomayor	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	28-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 200.888.054	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 13	B Prado	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	28-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 141.442.100	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 13	Mejoras Públicas	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	28-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 243.882.536	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 13	Boívar	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	28-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 153.208.770	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 13	San Alonso	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 165.039.078	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 13	La Aurora	Mejoramiento de malla vial	\$ 253.808.244,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 222.044.042	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 14	Limoncito	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 179.448.969	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 14	Venado de Oro	Mejoramiento malla vial	\$ 253.808.244,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 130.000.000	EN EJECUCIÓN
2021	Comuna 14	Albania	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244,00	22-2023	SI-SI-LP-014-2022	\$ 288.313.637	EN EJECUCIÓN

El edil Mauricio Rincón, pregunta por qué, no se ejecutaron los proyectos del 2022

El delegado de la secretaria de Infraestructura, Anderson Contreras, indica que: se debe recordar que a causa de la pandemia COVID 19 se dejó de contratar cerca de 2 años, razón por la cual en la vigencia 2022 y 2023 se abrieron varios procesos de licitación que no permitieron incluir muchos proyectos del ejercicio 2022. Se anexa informe de seguimiento DPM-1210-238,37-053 Octubre.

VIGENCIA	Comuna/Corregimiento	Barrio/Vereda	Proyecto aprobado por la comunidad	Presupuesto Asignado	Número Contrato	Número Proceso	Valor Presupuestado	Estado
2022	Comuna 14	Buenos Aires	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN
2022	Comuna 14	El Diviso	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN
2022	Comuna 14	Vegas de Borrónico	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925,00	405-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN
2022	Comuna 17	Plazuela Real	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925,00	406-2022	SI-SI-LP-017-2022	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN
2022	Corregimiento 3	Vereda Guallo Aho	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925,00	419-2022	SI-SI-LP-020-2022	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN
2022	Corregimiento 3	Vereda Sta Bárbara-Udes- Antena RCH	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925,00	419-2022	SI-SI-LP-020-2022	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>ACTA DE COMITÉ</p>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 5 de 17

5. Solicitud Contratos de Andenes, escaleras y peatonales.

SOLICITUD BARRIO SAN LUIS

En el barrio San Luis se está ejecutando el contrato 417-2022, que se debe liquidar en el mes de diciembre.

La presidenta de la JAC, Rosa Merchán solicita adicionar a la ejecución del proyecto, la peatonal ubicada en la carrera 17E entre calles 89 y 89ª.

Se debe tener en cuenta que el debido proceso de asignación de una nueva vía involucra una visita técnica, un concepto técnico y un perfil vial.

El Orientador de Presupuestos Participativos, hace énfasis en que el contrato 417-2022 debe liquidarse a fecha del 15 de diciembre, lo que no da tiempo para ejecutar obras adicionales en el barrio San Luis, razón por la cual se archiva la solicitud para ser presentada en un próximo comité de Presupuestos Participativos.

SOLICITUD BARRIO LA LIBERTAD

La comunidad del barrio, en cabeza del presidente de la JAC, Mauricio Rincón, solicitan reunión en sitio, para requerir la adición presupuestal al contrato, CTO 417 DE 2022 – CONTRATISTA 7G7 SAS-GRUPO 3 BARRIO LA LIBERTAD. Se realizó un balance del presupuesto estimativo de la inversión (obra e interventoría), el cual alcanza la suma de \$ 201.308.000,00, el presupuesto asignado para este proyecto del 2020 es de \$101.464.975,00,

El orientador del ejercicio de Presupuestos Participativos, hace énfasis en que el contrato de andenes del barrio la libertad ya tuvo una adición presupuestal de recursos propios de la secretaría de Infraestructura, también aclara que este contrato debe ser liquidado en el mes de diciembre, razón por la cual, la solicitud se debe realizar dentro de la ejecución del proyecto vigencia 2023 del barrio La Libertad.

Solicitud Vereda Chitota

El presidente de la Junta de Acción Comunal, solicita ejecutar en la vigencia 2024, el saldo de recursos sin ejecución del proyecto de licencias de conducción C1, el proyecto escogido por su comunidad y que está registrado como proyecto de respaldo es "GALLINAS PONEDORAS". Proyecto que puede ser ejecutado por la UMATA.

El Orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, expone que en la actualidad se está ejecutando el proyecto vigencia 2021, que fue actualizado a la vigencia 2023, el alcance del proyecto esta proyectado para 31 habitantes de la vereda, lo cual deja cerca de Ciento Ochenta Millones de pesos (\$180.000.000,00) por Ejecutar, se recomienda dejar la solicitud para el primer comité de Presupuestos Participativos, a cargo del seguimiento de la ejecución de la vigencia 2024.

Solicitud Asentamiento Humano Milagro de Dios.

La comunidad solicita en cabeza de la presidente de JAC, la inclusión del programa de formación para el empleo en conducción C1, dentro del proyecto presentado en el acuerdo de comuna "Capacitación en artes y oficios como belleza, mecánica diésel, culinaria y confección", de la vigencia 2022 con una asignación presupuestal de \$273.881.925,00.

El Comité de Presupuestos Participativos, recomienda que la solicitud sea analizada en el primer comité de Presupuestos Participativos de la Vigencia 2024.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 6 de 17

6. Informe de seguimiento proyectos de infraestructura – Acuerdos Escolares – Secretaría Infraestructura.

El Orientador de Presupuestos Participativos, informa al comité que la secretaria de Infraestructura, dentro del informe de ejecución del mes de Octubre DPM-1210-238,37-053, presenta un informe con fotografías de las visitas a las Instituciones Educativas, con el valor presupuestado de ejecución. Se anexa Informe de la secretaria de Infraestructura.

3.6 ACUERDOS ESCOLARES.

1. La secretaria de Infraestructura se encuentra en proceso de licitación y adjudicación de 23 proyectos que corresponden a los acuerdos escolares del año 2022.

NUMERO PROCESO DE CONTRATACION: SI-SI-LP-006-2023

PLATAFORMA= SECOP II

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

VALOR TOTAL= El valor estimado del Proyecto es de \$ 2.685.944.820,00

2. La secretaria de Infraestructura realiza el apoyo a la secretaria de educación, en la visita a las instituciones educativas con el objetivo de concertar con la institución el alcance constructivo de cada proyecto de acuerdo a su asignación presupuestal, para los acuerdos escolares del año 2023.

7. Presentación y aprobación de acuerdos de Barrios y Veredas vigencia 2023.

7.1 Proyectos pendientes de ejecución vigencia 2018 – 2022

VIGENCIA	Comuna/ Corregimiento	Barrio / Vereda	Proyecto aprobado por la comunidad	Presupuesto Asignado	Estado	Comentarios
2018	Comuna 15	Centro	Mantenimiento Espacio Publico	\$ 360.000.000	CONTRATO ADJUDICA DO	LICITACIÓN ADJUDICADA, NO ES VIABLE QUE INICIE EN ESTA VIGENCIA
2019	Comuna 01	Betania 9	Mejoramiento de Salón Comunal	\$ 196.726.003	REVISIÓN PLANEACI ÓN	PENDIENTE DE ENTREGA DE ÁREAS DE CESIÓN POR EL DADEP
2020	Comuna 03	Norte Bajo- 3	Construcción Reductores de Velocidad (Se debe elegir otro proyecto)	\$ 101.464.975	POR ADICIONAR	Se actualizó proyecto a la vigencia 2023 de malla vial, se debe esperar a reposición de red de la EMPAS para poder intervenir
2020	Comuna 05	Campo Hermoso v2	Mantenimiento de Andenes	\$ 205.266.926	POR ADICIONAR	Se actualizó proyecto a la vigencia 2023. comité de Presupuestos Participativos viabilizó que todo el presupuesto de la comuna debe ejecutar con mas andenes.
2020	Comuna 10	Provenza	Mejoramiento de andenes	\$ 152.197.462	POR ADICIONAR	ACTUALIZADO 2023 - REMITIDO INFRAESTRUCT URA



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 7 de 17

2020	Comuna 11	Dangond-3	Mantenimiento de Andenes y espacio público	\$ 80.894.975	POR ADICIONAR	Solo se ejecutó un reductor de velocidad, el comité de Presupuestos Participativos permite ejecutar un contrato de andenes para cumplir con presupuesto asignado.
2021	Comuna 01	La Fortuna	Construcción de Juegos Infantiles	\$ 253.808.244	REVISIÓN PLANEACIÓN	DADEP, TERRENO NO ES DEL MUNICIPIO
2021	Comuna 01	Betania Etapa 12	Curso de licencia de manejo para C1, Belleza y Mecánica Automotriz	\$ 253.808.244	PROYECTO SOCIAL POR EJECUTAR	PROYECTO ACTUALIZADO 2023, NUEVO ACUERDO SOCIAL
2021	Comuna 01	Olas Bajas	Mejoramiento de Parque	\$ 758.929.254	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 02	Los Ángeles	Construcción juegos infantiles	\$ 411.507.336	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 03	Mutualidad	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 03	Modelo	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 04	Don Bosco	Mejoramiento de cerramiento escenario deportivo	\$ 1.202.875.579	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 04	Nápoles	Mejoramiento Escenario Deportivo	\$ 253.808.244	PENDIENTE EJECUTAR	Proyecto actualizado 2023, pendiente de vencimiento de pólizas.
2021	Comuna 05	Primera de mayo	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 06	La Salle	Mejoramiento de kiosco	\$ 497.625.438	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 06	Candiles	Mejoramiento escenario deportivo	\$ 637.705.163	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 08	Canelos	Mejoramiento de plazoleta	\$ 328.264.404	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 09	Nueva Granada	Mejoramiento de juegos infantiles	\$ 427.160.105	POR ADICIONAR	EN FORMULACIÓN
2021	Comuna 09	La Pedregosa	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 11	Conquistadores	Mejoramiento andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 11	Granjas Julio Rincón	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 16	Tejar	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2021	Comuna 16	Balcón del Lago	Mejoramiento de andenes	\$ 253.808.244	POR ADICIONAR	REMITIDO A INFRAESTRUCTURA
2022	Comuna 01	Campestre Norte	Proyecto pendiente de actualizar por tutela interpuesta por presidente de JAC	\$ 273.881.925	DEBEN PRESENTAR PROYECTO SOCIAL	POR EJECUTAR
2022	Comuna 01	Claveriano	Diseño y construcción de cubierta para el patio central de la	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 8 de 17

			institución educativa Claveriano.			
2022	Comuna 01	Miradores del Kennedy	Mejoramiento del quiosco	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 01	Paisajes del Norte	Andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 01	Colorados	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 01	Villas de San Ignacio	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 02	Villa Elena 1	Mejoramiento de escaleras	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 02	Zona de Transición	Mejoramientos de andenes y escaleras	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 02	Transición sector 5	Mejoramientos de andenes y escaleras	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 03	San Francisco	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 03	Comuneros	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
2022	Comuna 03	La universidad	Mejoramiento del parque caballo Bolívar	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 04	23 de Junio	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 04	12 de Octubre	Mejoramiento de andenes y escaleras	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 05	Alfonso López	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 05	Pantanos	Implementación y formación de escuelas deportivas	\$ 273.881.925	REMITIDO A INDERBU	POR EJECUTAR
2022	Comuna 05	Jose Antonio Galan	Formación e implementación banda musical	\$ 273.881.925	REMITIDO A IMCT	POR EJECUTAR
2022	Comuna 05	Chorreras de Don Juan	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 06	La Victoria	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 06	Ricaurte	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 07	Ciudad Bolívar	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 07	Sector Plaza San Marcos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 07	Naranjos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 08	San Gerardo	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 09	San Martín	Arreglo de andenes y escaleras	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 09	Asturias II	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 10	Viveros de Provenza	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 11	Malpaso	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 11	Delicias Altas	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 11	Villa Flor	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 11	Ciudad Venecia	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 12	Conucos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 12	Bolarquí	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 12	Antiguo Campestre	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 13	Antonia Santos	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN	POR EJECUTAR



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 9 de 17

2022	Comuna 13	Los Pinos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 13	Los Alpes	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
2022	Comuna 13	Quintadana	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 13	Tejaditos	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 15	García Rovira	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 16	San Expedito	Mejoramiento de salón comunal	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 17	Estoraques 1	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 17	Estoraques 2	Mejoramiento de andenes	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Comuna 17	Plazuela Real	Mejoramiento de malla vial	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
2022	Corregimiento 1	Vereda Vijagual	Construcción de salón múltiple	\$ 400.967.097	POR ADICIONAR	ESTA EN BANCO DE PROYECTOS
2022	Corregimiento 1	Vereda Santa Rita		\$ 400.967.097	POR ADICIONAR	
2022	Corregimiento 1	Vereda San Pedro Bajo		\$ 400.967.097	POR ADICIONAR	
2022	Corregimiento 2	Bolarqui bajo	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Corregimiento 2	capilla baja	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	POR ADICIONAR	POR EJECUTAR
2022	Corregimiento 3	Vereda Gualilo Alto	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN	POR EJECUTAR
2022	Corregimiento 3	PEDREGAL BAJO - SECTOR PORVENIR	Formación para el trabajo en y conducción y confección.	\$ 273.881.925	UNIDAD EJECUTORA IMEBU	Acuerdo de Comuna actualizado en el 2023 para ejecutar en la vigencia 2024
2022	Corregimiento 3	Vereda Sta Bárbara-Udes-Antena RCN	Construcción Placa Huella	\$ 273.881.925	EN EJECUCIÓN	POR EJECUTAR

7.2 Para la vigencia 2023, el Orientador de Presupuestos Participativos, presenta el estado de las visitas y conceptos técnicos del ejercicio vigencia 2023 y solicita al comité de Presupuestos Participativos la autorización para radicar ante la secretaría de Infraestructura, los conceptos técnicos que la Ingeniera Maria Hani, considera de posible ejecución y que deben ser viabilizados por la Secretaría de Infraestructura y proyectos de tipo social, que fueron remitidos a las diferentes Unidades Ejecutoras, para que estas den viabilidad de ejecución en la vigencia 2024.

COMUNA	BARRIO VEREDA	PROYECTO PRINCIPAL	PRESUPUESTO PARA EJECUTAR	UNIDAD EJECUTORA
COMUNA 1	PABLON (VEREDA)	ARREGLO Y REPARCHEO DE MALLA VIAL	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 2	SAN CRISTOBAL	MEJORAMIENTO DE PEATONALES Y ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 2	ESPERANZA I	MEJORAMIENTO DE VIAS PEATONALES DEL BARRIO ESPERANZA I (ANDENES)	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 2	ESPERANZA III	MEJORAR LAS VIAS PEATONALES Y ANDENES DE NUESTRO BARRIO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA ASI EVITAR ACCIDENTES Y DETERIORO DE LAS VIVIENDAS (RESUMIDERO DE AGUA)	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 3	ALARCON	ARREGLO DE ANDENES QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS Y QUE OCACIONAN ACCIDENTES EN EL PEATON Y	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 10 de 17

		ELIMINAR INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.		
COMUNA 3	NORTE BAJO	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LICENCIAS DE CONDUCCIÓN C1	\$ 328.790.410	IMEBU
COMUNA 3	SAN RAFAEL	CURSO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS PEQUEÑOS Y QUE EL ASISTENTE RECIBA LA LICENCIA DE CONDUCIR DESPUES DE LOGRAR APROBAR LA ASISTENCIA PARA RECIBIR EL PASE DE CATEGORIA 1.	\$ 328.790.410	IMEBU
COMUNA 3	MUTUALIDAD	CAPACITACION PARA EL EMPLEO DE CONDUCCION Y BELLEZA	\$ 328.790.410	IMEBU
COMUNA 4	VILLAS DE GIRARDOT	CAPACITACION, APOYO CON MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CAPITAL SEMILLA EN CONFECCIONES (ENFOCADO EN UNA LINEA DE PRODUCCIÓN POR DECIDIR)	\$ 328.790.410	IMEBU
COMUNA 4	ANTONIO NARIÑO	PARA CONCLUIR OBRA DE ASEGURAMIENTO DEL TERRENO, ES DECIR LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 Y 21 CON CARRERAS 4 Y 2 DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO.	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 5	LA JOYA	INSTRUMENTOS MUSICALES - ESCUELA BANDA MUSICA	\$ 328.790.410	IMCT
COMUNA 5	1° DE MAYO	FORMACION EN TRABAJO CONDUCCION Y FORMACION EN TRABAJO BELLEZA	\$ 328.790.410	IMEBU
COMUNA 7	SAMANES 1 - PASEO REAL 1 - PLAZUELA DE SANTA CLARA	ARREGLAR EL UNDIMIENTO DE LA ENTRADA DEL CONJUNTO SAMANES UNO Y RECUPERAR LOS ANDENES DESDE LA ESTACION SUR DE POLICIA, PASANDO FRENTE A LOS CONJUNTOS SAMANES 1, PASEO REAL 2, PASEO REAL 1, HASTA LA ENTRADA VEHICULAR DEL CONJUNTO PLAZUELA DE SANTA CLARA	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 7	ALMENDROS	ARREGLO DE LOS ANDENES DE LACARRERA 8 Y 10 ENTRE CALLES 63 Y 64 Y ARREGLO PISO DE LA CANCHA MULTIPLE	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 7	MACAREGUA	RECUPERACION DE LOS ANDENES DE LA DIAGONAL 14 ENTRE CALLES 56 Y 58 Y CARRERA 16 ENTRTE CALLE 59 A LA 61	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 8	MANZANA 10	AYUDAS TECNICAS EN SALUD	\$ 328.790.410	ISABU
COMUNA 8	LA GUACAMAYA	PROYECTO EN SALUD, EXAMEN VISUAL CON LENTES INCLUIDOS, PROTESIS DENTALES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICO PARA QUIEN LO NECESITE	\$ 328.790.410	ISABU
COMUNA 9	SAN PEDRO	MEJORAMIENTO Y ARREGLO DE LA MALLA VIAL (CALLE 73 CRA 30A Y 30B)	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 9	LA LIBERTAD	ARREGLO DE ANDENES Y PASOS PEATONALES DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CARRERA 33 ENTRE CALLE 100 HASTA LA CALLE 102, CALLE 102 ENTRE CARRERA 31 HASTA LA CARRERA 33, CARRERA 31 ENTRE CALLE 100 HASTA LA CALLE 102, CALLE 100 ENTRE CARRERA 32 HASTA LA CARRERA 33, CARRERA 32 EN AMBOS LADOS ENTRE LA CALLE 100 HASTA LA CALLE 102.	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 11 de 17

COMUNA 10	LUZ DE SALVACION I	CAPACITACION EN AREA DE COSTURA Y SASTRERIA Y DOTACION DE MAQUINAS DE COSER	\$ 328.790.410	IMEBU
COMUNA 10	CRISTAL ALTO	HACER ANDENES EN LAS PEATONALES	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 11	CANDADO	MANTENIMIENTO DE ANDENES DEL BARRIO	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 11	IGSABELAR	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ANDENES	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 12	CEDROS	MEJORAMIENTO DE ANDENES	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 12	EL JARDIN	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINEL	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 12	LAS MERCEDES	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINEL	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 13	EL PRADO	ANDEN NORTE CALLE 34 ENTRE CARRERAS 38 Y 36	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 13	SAN ALONSO	ARREGLO DE ANDENES EN LA CARRERA 33 ENTRE CALLES 14 A LA 17	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 13	MEJORAS PUBLICAS	ARREGLO DE ANDENES DE LA CALLE 42A CON CARRERA 27A NORTE	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 13	BOLIVAR	ARREGLO DE ANDENES DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 41 Y 45	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 13	AURORA	ARREGLO DE ANDENES DESDE LA CARRERA 28 HASTA LA CARRERA 30 Y POR LA CALLE 30 FRENTE A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 14	BUENA VISTA	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 65 HASTA LA CARRERA 66A DENOMINADA EL TANQUE DEL AGUA	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 14	MIRA FLORES	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 54 HASTA LA CARRERA 55	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 14	MORRORICO	ARREGLO DE ANDENES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 14 #02- 36 HASTA LA CALLE 14 # 02-70	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 16	TEJAR	Mantenimiento Malla Vial	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 17	MANZANARES	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
COMUNA 17	MUTIS	MANTENIMIENTO DE ANDENES	\$ 328.790.410	INFRAESTRUCTURA
CORREGIMIENTO 3	MIRADORES DE LA UIS	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y MAQUINAS DE CONFECCIÓN	\$ 328.790.410	IMEBU

Aprobado por Unanimidad

A continuación, se presentan los proyectos que no han sido posible radicar, por no tener conceptos del DADEP o porque deben ser concertados con las unidades ejecutoras.

COMUNA	BARRIO / VEREDA	PROYECTO PRINCIPAL	PRESUPUESTO PARA EJECUTAR	CONCEPTO
COMUNA 1	DIVINO NIÑO	PAVIMENTACIÓN VIA PRINCIPAL	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 1	CIUDADELA MADRID	CAFÉ CONSTRUCCIÓN DEL KIOSCO ENCERRADO, CUARTO DE ALMACENAMIENTO O DE EQUIPOS Y	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 12 de 17

		SERVICIOS PUBLICOS		
COMUNA 1	BAVARIA II	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE KIOSCO CON MUEBLERIA, JUEGOS Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 1	JARDINES DE ALTA GRACIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 1	BALCONES DEL KENNEDY	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y ENDURECIMIENTO DE PISO DE CANCHA CONTIGUA	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 1	VILLA MARIA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES	\$ 328.790.410	Falta Concepto de POT
COMUNA 4	PIO XII	ARREGLO DE LA CANCHA DEL PIO XII Y LA ZONA ALEDAÑA	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 4	GAITAN	RECUPERACIÓN DEL ÁREA INVADIDA Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESPACIO (CANCHA) UBICADO EN LA CALLE 16 CON CARRERA 10, CON EL FIN DE OFRECER ZONAS DE ESPARCIMIENTO A TODA LA COMUNIDAD DEL BARRIO GAITAN	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 5	QUINTA ESTRELLA	ADECUACION Y CAMBIO TOTAL DE LOS ELEMENTOS Y JUEGOS DEL PARQUE PARA LOS NIÑOS	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 5	RINCON DE LA PAZ	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE TIERRA Y LA CANCHA DE MICROFUTBOL	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 6	SAN MIGUEL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTETICA Y REPOTENCIACIÓN DEL ESPACIO DEL GIMNASIO CANCHA DEL BARRIO SAN MIGUEL DE FUTBOL	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 6	LA CEIBA	REMODELACIÓN DE LA MEDIA TORTA	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 10	FONTANA	MANTENIMIEMTO DEL CAMINODROMO DEL BARRIO FONTANA CALLE 98 CON CARRERA 18, 19, 21, AS (21a - 21b) (PISOS, BORDILLOS,	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP



ACTA DE COMITÉ


Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 13 de 17

		BANCAS, MIRADORES)		
COMUNA 10	PROVENZA	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA ADULTO MAYOR Y NIÑOS PARA EL BARRIO PROVENZA	\$ 328.790.410	La comunidad reporta que al no estar entregados los parques, existe la posibilidad de que deban cambiar el proyecto.
COMUNA 11	BRISAS DEL PARAISO	DOTAR EL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES Y UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
COMUNA 11	DANGOND	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ANDENES	\$ 328.790.410	Falta concepto Técnico
COMUNA 15	CENTRO	MANTENIMIENTO DE ANDENES BARRIO EL CENTRO COMUNA 15 CALLE 37 Y 41 CARRERA 16	\$ 328.790.410	Se debe revisar la ejecución del proyecto que involucra contrato de malla vial y de andenes.
COMUNA 16	LAGOS DEL CACIQUE	Mantenimiento y Mejoramiento de Alumbrado Público	\$ 328.790.410	Falta concepto de Alumbrado Público
COMUNA 17	LA GRAN LADERA	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
CORREGIMIEN O 1	EL ABURRIDO BAJO	REMODELACION DE LA ESCUELA Y SALON COMUNAL DE LA PASTORA EN EL ABURRIDO	\$ 328.790.410	Falta Concepto de propiedad del DADEP
CORREGIMIEN O 1	SAN PEDRO ALTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE 20 METROS LINEALES ENTRADA PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL SEDE F - SAN PEDRO ALTO	\$ 328.790.410	Falta Concepto Técnico
CORREGIMIEN O 1	SAN IGNACIO	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y ARREGLO PLACA HUELLA FRENTE A LA ESCUELA SAN IGNACIO	\$ 328.790.410	Falta Concepto Técnico
CORREGIMIEN O 2	ROSA BLANCA	REALIZAR PROYECTO DE REPOTENCIACION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y LA INSTALACION DE 50 TANQUES DE ALMACENAMIENT O Y 50 FILTROS DE PURIFICACION	\$ 328.790.410	Falta Concepto Técnico
CORREGIMIEN O 2	CUCHILLA ALTA	REALIZAR LA ENTREGA DE UN EQUIPO DE MAQUINA MINICARGADOR, PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO DE MANERA CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA	\$ 328.790.410	Se debe revisar proyecto de respaldo.
CORREGIMIEN O 2	MAGUEYES	EJECUTAR UN PROYECTO DE 130 METROS LINEALES	\$ 328.790.410	Falta Concepto Técnico

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 14 de 17

		DE PLACA HUELLAS EN LA PENDIENTE DEL SECTOR DE LA FINCA LAS ORQUIDEAS DE LA VEREDA MAGUEYES		
CORREGIMIEN O 3	RETIRO GRANDE ACUEDUCTO	PLACA HUELLA	\$ 328.790.410	Falta Técnico Concepto
CORREGIMIEN O 3	RETIRO CHIQUITO KM 8 SECTOR PARTE BAJA VIA AL CANAL ACUEDUCTO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA PRINCIPAL EN LOS SECTORES FINCA SAN LUIS - FINCA AURORA / SECTOR: FINCA LA VICTORIA	\$ 328.790.410	Falta Técnico Concepto

8. Solicitud de visita, proyectos de respaldo vigencia 2023

El Orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, informa que por la terminación del contrato de la Ingeniera María Hani, no se pueden realizar nuevas visitas técnicas, razón por la cual no se va a solicitar autorización de nuevas visitas.

9. Informe de seguimiento ejecución de Acuerdos Escolares 2023 – Sec. Educación.

El ingeniero José Andrés Carreño, delegado de la secretaría de Planeación, presenta el estado de ejecución del ejercicio de Presupuestos Participativos, componente Acuerdos Escolares, en los proyectos de Infraestructura y mobiliario, los proyectos de dotación tecnológica, fueron presentados por la Ingeniera Katherine Salcedo, apoyo de la secretaría de Educación, sobre los cuales indican la siguiente información:

ACUERDOS ESCOLARES 2020

Ejecutados vigencia 2021

PROYECTOS EJECUTADOS

15

Proyectos de Infraestructura

Se realizó traslado de recursos a las 15 Instituciones Educativas beneficiadas según resoluciones 2763 y 2764 del 26 noviembre de 2021.

A corte 30 de octubre de 2023 todos se encuentran ejecutados.

TOTAL PROYECTO
\$ 2.349.100.638,11

15

Proyectos de dotación tecnológica

Se realizó el traslado de recursos a las Instituciones educativas según resoluciones 2509 y 2510 del 28 de octubre de 2021.

- Se incluyeron las Instituciones Educativas pendientes de los Acuerdos 2019: IE NORMAL SUPERIOR, IE ORIENTE MIRAFLORES y IE GUSTAVO COTE URIBE.
- Se trasladaron recursos a 15 Instituciones Educativas y por medio del Contrato No. 066 de 2021 se entregaron 960 equipos de cómputo a 17 Instituciones Educativas.

TOTAL PROYECTO
\$ 1.957.986.759,63

Incluido equipos de cómputo

1

Mobiliario

13

Dotación de Equipos

3

Proyectos viabilizados de Acuerdos 2019

41

Proyectos viabilizados de Acuerdos 2020

44

Proyectos



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 15 de 17

ACUERDOS ESCOLARES 2021

Total: \$ 4.076.796.980,44

21 Proyectos de Infraestructura

Según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022, se realizó la transferencia de recursos a las 21 Instituciones Educativas.

A corte 30 de octubre:

- 6 IE precontractual
- 4 IE en ejecución
- 11 IE finalizados

Ejecutados vigencia 2022

8 Proyectos de mobiliario y suministros

Según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022. Se realizó transferencia de recursos a 8 Instituciones Educativas para compras de mobiliario, Aire Acondicionado, Ventiladores, Implementos Deportivos

A corte 30 de octubre:

- 2 IE en ejecución
- 6 IE finalizados

17 Proyectos de dotación tecnológica

Según resoluciones 3960 y 3961 del 7 de diciembre de 2022, se realizó la transferencia de recursos a las 17 Instituciones Educativas beneficiadas.

A corte 30 de octubre:

- 17 IE finalizados

TOTAL INFRAESTRUCTURA:
\$ 2.016.221.160

TOTAL MOBILIARIO Y SUMINISTROS
\$ 655.754.034

TOTAL TECNOLOGÍA
\$ 1.404.821.786

AVANCE ACUERDOS ESCOLARES 2022

Ejecutados vigencia 2023

23 Proyectos de Infraestructura

Actualmente se está adelantando el proceso de selección del contratista según licitación pública No. SI-LP-006 -2023, adelantada por la Unidad Ejecutora, Secretaría de Infraestructura.

TOTAL INFRAESTRUCTURA:
\$ 2.685.932.739

6 Proyectos de mobiliario y suministros

Según resoluciones 2361 y 2362 del 19 de septiembre de 2023. Se realizó transferencia de recursos a 6 Instituciones Educativas.

TOTAL MOBILIARIO Y SUMINISTROS : \$ 371.283.954

17 Proyectos de dotación tecnológica

Según resoluciones 2363 y 2364 del 19 de septiembre de 2023, se realizó la transferencia de recursos a las 17 Instituciones Educativas beneficiadas.

TOTAL TECNOLOGÍA:
\$ 1.399.472.591

Total: \$4.297.377.837

AVANCE ACUERDOS ESCOLARES 2023

Ejecutados vigencia 2024

Actualmente se están realizando visitas y reuniones para la viabilidad técnica de cada proyecto. Los proyectos a la fecha se encuentran clasificados de la siguiente manera, sin embargo la clasificación está sujeta a las reuniones de viabilidad.

19 Proyectos de Infraestructura

VR. ESTIMADO INFRAESTRUCTURA:
\$ 2.040.545.170,10

10 Proyectos de mobiliario y suministros


VR. ESTIMADO MOBILIARIO Y SUMINISTROS:
\$ 1.224.828.993

17 Proyectos de dotación tecnológica

VR. ESTIMADO TECNOLOGÍA:
\$ 2.077.470.003,64

Total: \$5.342.844.166,75

El delegado de la secretaría de Educación, José Andrés Carreño, solicita presentar en el punto de solicitudes varias, los requerimientos de algunas Instituciones Educativas. Se anexa Presentación de la secretaría de Educación.

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>ACTA DE COMITÉ</p>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 16 de 17

10. Otros – Solicitudes Varias

El delegado de la secretaría de Infraestructura José Andrés Carreño, presenta la solicitud de las Instituciones Educativas.

Solicitud IE Damazo Zapata

El proyecto propuesto para Acuerdos Escolares 2023 es "Mantenimiento y dotación de equipos para áreas técnicas de mecánica Industrial y metalmecánica" con un presupuesto máximo asignado de \$363.727.535,00.

Se solicita al comité autorizar a la IE Dámaso Zapata, para que a través del Consejo Directivo se priorice la Fase II para continuar con el cambio de la Cubierta de asbesto cemento de la Sede C María Cano y una vez presupuestado este proyecto, si queda un saldo, se incluya el mantenimiento de algunos de los equipos de mecánica industrial y metalmecánica.

Aprobado por Unanimidad

Solicitud IE José Celestino- en Acuerdos Escolares 2023

El proyecto para Acuerdos Escolares 2023 es "Dotación de mobiliario para aulas de clase" con un presupuesto máximo asignado de \$153.793.724,00.

Se solicita al comité autorizar a la I.E. José Celestino Mutis, para que, a través del Consejo Directivo de la Institución, se priorice realizar labores de mantenimiento de la placa de cubierta, impermeabilización, retiro de mortero deteriorado y tuberías, reposición de instalaciones eléctricas e instalación de Drywall. Lo anterior soportado en concepto técnico emitido por la Secretaría de Infraestructura (23/11/2023).

Aprobado por Unanimidad

Solicitud IE Gabriela Mistral

Según Resolución 3960 de 2022 se transfirieron recursos por \$77.995.578 para el proyecto "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL"

La IE realizó la compra de los elementos por proceso de subasta inversa logrando optimizar los recursos, por tanto, solicita tener en cuenta ante el comité modificar el objeto de la resolución y con los recursos sobrantes por \$32.598.594 realizar la compra de mobiliario escolar y material didáctico para la Biblioteca ya que presentan necesidades en estos temas.

Aprobado por Unanimidad

Propuesta IE Nuestra Señora del Pilar


Se transfirieron recursos por **\$32.635.636** para el proyecto "**ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS LÚDICOS Y PEDAGÓGICOS PARA ADQUISICIÓN DE TELEVISORES LED, CABINA DE SONIDO Y VENTILADORES**".

La IE realizó la compra de los elementos por proceso de subasta inversa logrando optimizar los recursos, por tanto, solicita tener en cuenta ante el comité para usar los recursos sobrantes por **\$7.202.404** y realizar compra de televisores, cabina de sonido y ventiladores ya que presentan necesidades en estos temas.

Aprobado por Unanimidad

El Orientador de Presupuestos Participativos, hace la aclaración de que se presentó una situación anómala en este comité, el señor veedor Gustavo Herrera, estaba solicitando ingreso a la reunión, esta solicitud se negó al no ser miembro o invitado del mismo, el veedor que tiene silla y voz en el Comité, es el señor Armando Calderón.

La edil Ana Gregoria Montero del corregimiento 2, afirma que solo deben participar del comité de Presupuestos Participativos, las personas electas para el mismo, y que el señor Herrera se encuentra en un campaña de desprestigio de los ediles y que ya el comité tiene electo otro veedor para representarlos.

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE COMITÉ	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 17 de 17


La edil de la comuna 4, Nathalie Quintero, solicita que se organice un conversatorio para dejar unas recomendaciones sobre los cambios que se deben realizar con el nuevo Decreto de Presupuestos Participativos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Radicar los Conceptos técnicos ante la secretaría de Infraestructura.	Equipo Facilitador	Mes de Diciembre
Envío del acta	Equipo Facilitador	Mes de Diciembre
Organizar Conversatorio sobre el Decreto 0159 de 2021	Equipo Facilitador	Mes de Diciembre

Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité, siendo las 10:17 a.m. del día 6 de diciembre de 2.023.

Para constancia firman los que en ésta intervinieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martha Cecilia Osorio López	Secretario De Planeación	
Adrián Ignacio González	Secretario Jurídico (Delegado del Alcalde)	
Cesar Augusto Ortiz Ascencio	Orientador Ejercicio Presupuestos Participativos.	
Mauricio Rincón	Representante Edil	
Ana Gregoria Medina	Representante Edil	
Nathalie Quintero Suarez	Representante Edil	
Edwin Viviescas Romero	Representante Edil	

Proyecto: Cesar Augusto Ortiz Ascencio – Orientador de Presupuestos Participativos.